

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司工作表单

拟稿部门：安全环保管理部	拟稿人：葛佳菲	电话：023-72106078
部门审核：胡立波	办公室核稿：徐逢达	签发人：宋军备

关于焦页 29 号扩井组立体开发调整建设项目竣工环境保护的验收意见

公司各部门：

2022年6月27日，公司组织建设主管部门、施工单位、专家及相关单位人员成立验收工作组（名单见附件1），对焦页29号扩井组立体开发调整建设项目现场开展验收，对竣工环境保护验收调查报告进行审查，并形成验收专家意见（见附件2）。针对验收工作组提出的问题，公司逐项完成整改。7月6日，验收工作组专业技术专家复核（见附件3）认为，项目均具备竣工环境保护验收的条件。

项目环境保护手续齐全，基本落实了环评及批复文件提出的各项环保措施和要求，污染物排放满足国家及地方现行排放标准。经研究，同意焦页29号扩井组立体开发调整建设项目通过竣工环境保护验收。

- 附件：1. 验收工作组名单及签名
2. 验收专家意见
3. 专业技术专家复核确认意见

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司

2022年8月2日



中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司
涪陵页岩气田焦石坝区块焦页 29 号扩井组立体开发调整建设项目
竣工环境保护验收意见

2022 年 6 月 27 日，中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司在中石化涪陵焦石基地 1002 号会议室组织召开了“涪陵页岩气田焦石坝区块焦页 29 号扩井组立体开发调整建设项目”（以下简称“本项目”）竣工环境保护验收会。参会单位有重庆市涪陵区生态环境局、中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司（环评报告编制单位及验收调查报告编制单位）及工区内工程设计单位、施工单位和监理单位等（参会单位和代表名单附后）。验收工作组进行了现场检查，听取了建设单位对本项目建设情况、环境影响评价和“三同时”制度执行情况的介绍，以及验收报告编制单位对竣工环境保护验收调查报告的汇报，审阅了项目竣工环境保护验收调查报告表，查阅了有关验收资料。依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价文件和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真讨论，形成如下验收意见：

一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于重庆市涪陵区焦石镇板栗村，含钻前工程、钻井工程、储层改造工程、地面工程及相关配套设施。

项目环评批复建设内容及规模：扩建焦页 29 号平台部署 4 口页岩气，焦页 29-5HF、29-6HF 29-S5HF、29-S6HF 井及配套地面生产设施，新增 1 台生产分离器和 3 台两相流量计，新建产能 $0.59 \times 10^8 \text{m}^3/\text{a}$ 。主要建设内容为钻前工程、钻井工程、压裂试气工程及地面工程。

项目实际建设内容及规模：扩建焦页 29 号平台，部署焦页焦页 29-5HF、29-6HF 29-S5HF、29-S6HF 井及配套地面生产设施，包括钻前工程、钻井工程、压裂试气工程及地面工程，与环评一致。

（二）建设过程及环保审批情况

2019 年 12 月，建设单位委托重庆渝佳环境影响评价有限公司编制完成了《涪

陵页岩气田焦石坝区块焦页 29 号扩井组立体开发调整建设项目环境影响报告表》，2021 年 1 月涪陵区生态环境局以“渝(涪)环准〔2021〕006 号”对该项目环评进行了批复。项目于 2021 年 1 月开工，2022 年 2 月完工。

（三）投资情况

项目环评阶段投资 18271 万元，其中环保投资 554 万元，占总投资的 3.03%。

项目实际投资 18139 万元，其中实际环保投资 540 万元，占总投资的 2.98%。

（四）验收范围

本次验收范围为《涪陵页岩气田焦石坝区块焦页 29 号扩井组立体开发调整建设项目环境影响报告表》以及《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（涪）环准〔2021〕006 号）中要求验收的内容，清污水池、放喷池等纳入主体工程作为运行期应急设施使用，不纳入本次验收范围。

二、项目变动情况

项目主要变动情况见下表。

项目变动情况统计表

工程名称	环评项目组成内容	实际建设内容	工程变化情况说明
井深、水平段长度	4 口井钻井工程，焦页 29-S6HF 钻井深度为 4310m，水平段长度为 1550m，焦页 29-6HF 钻井深度为 3970m，水平段长度为 1212m，焦页 29-S5HF 钻井深度为 4240m，水平段长度为 1550m，焦页 29-5HF 钻井深度为 4540m，水平段长度为 1875m	4 口井钻井工程，焦页 29-S6HF 钻井深度为 4338m，水平段长度为 1581m，焦页 29-6HF 钻井深度为 3998m，水平段长度为 1243m，焦页 29-S5HF 钻井深度为 4190m，水平段长度为 1551m，焦页 29-5HF 钻井深度为 4563m，水平段长度为 1906m	井数与规模未变，受实际地质情况影响，钻井深度和水平段长度略有变化，但目的层位未变化，平均井深相对环评增加 0.16%，水平段长度增加 1.52%。
清水、水基、油基岩屑产生量	清水岩屑环评产生量 911m ³ ，铺垫井场或修建井间道路，水基钻屑环评产生量 1019m ³ ，用于制砖等资源化利用；油基岩屑环评产	清水岩屑环评产生量 560m ³ ，铺垫井场或修建井间道路，水基钻屑实际产生量 2345m ³ ，现场固化后交重庆市涪陵区鑫	受实际地质情况影响，清水岩屑产生量增加，水基钻屑产生量增加，但全部综合利用；油基钻屑实际

工程名称	环评项目组成内容	实际建设内容	工程变化情况说明
井深、水平段长度	4口井钻井工程，焦页29-S6HF钻井深度为4310m，水平段长度为1550m，焦页29-6HF钻井深度为3970m，水平段长度为1212m，焦页29-S5HF钻井深度为4240m，水平段长度为1550m，焦页29-5HF钻井深度为4540m，水平段长度为1875m	4口井钻井工程，焦页29-S6HF钻井深度为4338m，水平段长度为1581m，焦页29-6HF钻井深度为3998m，水平段长度为1243m，焦页29-S5HF钻井深度为4190m，水平段长度为1551m，焦页29-5HF钻井深度为4563m，水平段长度为1906m	井数与规模未变，受实际地质情况影响，钻井深度和水平段长度略有变化，但目的层位未变化，平均井深相对环评增加0.16%，水平段长度增加1.52%。
	生量约897m ³ ，由涪陵页岩气田1#油基岩屑回收站进行脱油，脱油后的油基岩屑灰渣交由有危险废物处置资质的单位进行处置	壺环保科技有限公司处置；油基岩屑实际产生量约996.3m ³ ，经不落地系统收集后运送至涪陵工区1#油基岩屑回收站回收废油，处理后的灰渣交由重庆海创环保科技有限责任公司等有危险废物处置资质的单位进行处置	产生量增加，但均已交由有危险废物处置资质的单位进行处置；

本项目工程地点、建设性质、规模等均未发生变动，清水钻屑、水基钻屑、油基钻屑产生量与环评相比有所增加但均已完全处置，处置方式经不落地系统收集后运送至涪陵工区1#油基岩屑回收站回收废油，处理后的灰渣交由重庆海创环保科技有限责任公司等有危险废物处置资质的单位进行处置。与环评中工程内容无大的调整 and 变化。目前占地范围内水土保持措施完善，水土流失得到防治。

综上，根据《生态环境部办公厅关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号），本项目开发方式、生产工艺、井类别变化未发生变化；未新增新的环境敏感区；未新增污染物种类；污染物排放量较环评相比有所增加；危险废物均已交由有危险废物处置资质的单位进行处置；主要生态环境保护措施与环评一致，无需重新报批环评。结合《重庆市环境

保护局关于印发<重庆市建设项目重大变动界定程序规定>的通知》（渝环发〔2014〕65号），界定本项目工程变动不属于“重大变动”，将项目上述变动内容纳入竣工环境保护验收管理。

三、生态保护与污染防治设施落实情况及效果

（一）生态保护与恢复

根据调查，本项目在井场周边设置了截排水沟护坡，地面进行了碎石铺垫或硬化。现场未发现明显的水土流失现象，受后续钻井工程未施工完成的影响，临时占地已进行生态恢复，清污水池、放喷池等纳入主体工程作为运行期应急设施使用；同时场地周边临时采取了植草措施，因此本项目的建设未对土地利用、植被环境、陆生动物、区域水土流失等方面造成明显影响。

（二）水污染防治与水环境保护

井场采取分区防渗措施。钻井过程中剩余钻井废水处理用于配制压裂液，未外排；压裂返排液及试气废水回用至工区其他钻井平台压裂用；井队生活污水经旱厕收集处置后定期清掏农用。

钻井过程从开钻至一开直井段底部的茅口组采用纯清水钻井，对于有供水意义的含水层，钻井液均以清水为主，钻井期间对地下水的水质基本无影响，钻井施工期间周边居民取水点未受影响。

运营期采出水通过车拉+管输运送至白涛页岩气采出水处理站处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准排放至乌江。

项目落实了环境影响评价文件提出的水环境保护措施，项目建设未对周边地表水及地下水环境造成影响。

（三）废气治理与大气环境保护

项目采用了网电代替柴油机，实现了清洁生产。项目落实了环境影响评价文件提出的大气环境保护措施，项目建设未对周边大气环境造成影响。

项目运行期间，集气站管线超压放空，产生的放空废气由放空管排放；集气站依托原有水套炉，采用自产的页岩气作为燃料，放空采取燃烧方式，采出页岩气不含硫化氢，属于优质环保燃料，对环境的影响小。

（四）噪声治理与声环境保护

项目施工期采取了合理安排施工时间、网电代替柴油机、设备基础减振降噪、宣传讲解等措施。施工结束后噪声排放已结束，周边声环境恢复正常。

运行期对设备运行噪声采取基础减振措施，对周边声环境影响小。

（五）固体废物处理处置

清水岩屑用于井场道路铺垫；水基岩屑交由重庆市涪陵区鑫垚环保科技有限公司处置后拉运至水泥厂资源化利用；油基岩屑运输至涪陵页岩气田 1#油基岩屑综合利用站综合利用，脱油后的灰渣交由重庆海创环保科技有限责任公司等危险废物处置资质的单位进行处置；施工过程中产生的废油回用其他钻井平台配制油基钻井液；化工料桶由重庆市涪陵区鑫垚环保科技有限公司等回收；生活垃圾送交至环卫部门处置。

本项目运行期采用无人值守方式施工，运行期无固体废物产生。

本项目基本落实了环境影响报告表中对固体废物处置的相关措施，措施总体有效。

四、环境保护设施调试运行效果

（一）污染物达标排放情况

1、噪声

验收监测期间焦页 29 号扩平台厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类区标准限值要求。

（二）总量控制

根据环评报告及批复文件（渝(涪)环准〔2021〕006 号），本项目不设置总量控制指标

五、环境风险防范

建设单位编制了企业突发环境风险应急预案，并在生态环境主管部门备案；进行了应急物资储备，落实了环境风险防范措施，定期进行应急演练。根据现场调查，本项目施工过程中未发生环境风险事故。

六、环境管理情况

本项目环境管理纳入中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 HSE 管理体系，

配有专职环保管理人员，井队配备有专职安全环保员。项目建设方根据生产

现场需要,按照标准化设计、标准化施工、标准化采购、信息化管理的“四化”要求,形成一系列标准化建设规范,有效保障了污染防治和生态保护措施的落实,日常环境管理工作满足项目需要。

七、验收结论

本项目建设内容、选址和规模等与环评文件总体一致,未发生重大变动;在建设过程中执行了各项环保规章制度,环保审批手续和环保档案资料齐全;污染治理与环境风险防范等措施和设施得到落实;废水、固废等污染物得到有效处理处置,区域地表水、地下水、大气环境、土壤环境和声环境质量未因本项目建设发生变化,建设过程未发生重大环境污染和生态破坏,生态保护和污染防治及环境风险防范措施有效。按照生态环境部及重庆市生态环境局关于建设项目竣工环境保护验收的有关规定,验收工作组认为“涪陵页岩气田焦石坝区块焦页29号扩井组立体开发调整建设项目”具备通过竣工环境保护验收的条件,予以验收。

八、后续要求

建设单位加强保留设施的环境管理,及时清理保留设施中的污废水。对生态恢复区域应定期进行巡查,确保生态恢复效果。

九、验收调查报告修改完善的内容

细化环评阶段与实际建设情况的变化调查内容;核实并明确环境保护目标的变化情况。完善附件及现场照片。

验收组:

周小华
毛媛媛

胡艳

2022年6月27日

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司
涪陵页岩气田焦石坝区块焦页 29 号扩井组立体开发调整建设项目
竣工环境保护验收调查表
专家复核意见

2022 年 6 月 27 日，中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司成立了“涪陵页岩气田焦石坝区块焦页 29 号扩井组立体开发调整建设项目”竣工环境保护验收工作组，并在重庆市涪陵区组织了该工程竣工环境保护验收会。验收组对验收现场进行了勘察、对中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司编制的《涪陵页岩气田焦石坝区块焦页 29 号扩井组立体开发调整建设项目竣工环境保护验收调查表》（以下简称“验收报告”）进行了查阅，形成了“验收意见”。

会后，编制单位按照“验收意见”要求对“验收报告”进行了修改完善。经复核，修改完善后的“验收报告”总体满足“验收意见”的要求。

复核专家：

